

## SENADO XII LEGISLATURA REGISTRO GENERAL ENTRADA 120.295 26/07/2018 19:08

## RESPUESTA DEL GOBIERNO

## (684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/42849 a 684/42855

04/04/2018

103272 a 103278

**AUTOR/A:** NAVARRETE PLA, Jordi (GMX)

## **RESPUESTA:**

Sobre la actuación de "Reordenación de la infraestructura hidráulica de la Huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia" se informa lo siguiente:

- Los gastos de vigilancia y conservación global de las obras durante la suspensión temporal de las mismas, vigente desde julio de 2012 a día de hoy, se estima que ascienden a la cantidad de 180.000 euros/año.
- Las obras se iniciaron el 15 de marzo de 2010, firmándose la correspondiente acta de replanteo y, tras diversas prórrogas, con fecha 9 de julio de 2012 se firmó el Acta de Suspensión temporal de las obras, todavía vigente a día de hoy.
- El importe de la obra certificada a fecha de hoy asciende a 27.421.462,72 euros, lo que represente un 77% del presupuesto del Proyecto Modificado Nº1 vigente. De este modo, el desglose estimado de la obra ejecutada por depósito y año es el siguiente:

	AÑO		
DEPOSITO	2010	2011	2012
SEDA VI	3.245.279	3.175.488	558.328
ALFAFAR	2.563.020	2.507.901	440.950
CATARROJA	3.322.308	3.250.860	571.580
ALBAL	1.683.639	1.647.432	289.658
BENIPARRELL	649.246	635.284	111.698
SILLA SUR	1.287.489	1.259.801	221.503
TOTAL	12.750.980	12.476.766	2.193.717

Para la estimación del desglose del presupuesto de la obra ejecutada por depósito y año se ha incluido a cada uno de ellos la repercusión de los colectores interceptores y el desvío de la Acequia de Favara en aquellos depósitos que ésta interviene en su funcionalidad.



Para finalizar, se informa que las obras se encuentran suspendidas en la actualidad y que la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) las reanudará a lo largo de este año.

Madrid, 25 de julio de 2018